



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒ - ๑๖

๒.๑ วิสัยทัศน์

(๒)

๒.๒ เป้าประสงค์

(๒)

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒ - ๓)

๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)

๒.๕ การจัดทำงบประมาณ

(๔)

๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ

(๔)

๒.๗ ผลการดำเนินงาน

(๕ - ๑๖)

ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑๗ - ๑๘

๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

(๑๗)

๓.๒ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

(๑๗)

๓.๓ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

(๑๗-๑๘)

๓.๔ บทสรุป

(๑๘)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีต่อไป

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๒.๑ วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีวัฒนธรรม งามล้ำธรรมชาติ พัฒนาการค้าขายแดน แน่นแฟ้นประชาคม"

๒.๒ เป้าประสงค์

๑. เส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือที่พอเพียง และเหมาะสม
๔. ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี
๕. ประชาชนมีการศึกษาที่เหมาะสม
๖. ชุมชนได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้คงอยู่ต่อไป
๗. ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
๘. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือถูกต้องตามหลักสากล และทันทั่วถึงเมื่อเกิดภัย
๙. ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และอนุรักษ์อย่างสมดุล
๑๐. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน
๑๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบการคมนาคม และการระบายน้ำ
๒. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. พัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ำ
๔. พัฒนาระบบสื่อสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาระบบตลาด การค้า การลงทุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๒. พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
๒. ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการศึกษา
๔. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
๕. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๖. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
๗. การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น

๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
(และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) รวม ๗๐๓ โครงการ งบประมาณ ๙๓๘,๙๗๕,๘๔๒ บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	๖๑	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๔๒	๕๒,๗๖๓,๘๓๐	๒๕	๕๗,๗๒๒,๒๒๐	๔๕	๓๑,๗๖๔,๗๕๐	๑๘๓	๕๑๐,๕๐๒,๙๖๐	๓๕๖	๗๖๓,๘๖๙,๖๑๖
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๙๘๕,๐๐๐	๒๖	๔,๑๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคุณภาพ ชีวิต	๕๓	๒๘,๓๐๓,๕๒๖	๕๙	๒๙,๙๐๑,๐๐๐	๕๐	๒๗,๗๑๘,๕๐๐	๔๙	๒๗,๐๘๓,๕๐๐	๕๐	๒๘,๖๐๗,๕๐๐	๒๖๑	๑๔๖,๖๑๓,๙๒๖
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๖	๑,๐๕๓,๕๐๐	๗	๑,๒๐๓,๕๐๐	๒๘	๔,๕๔๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ บริการ ประชาชน และการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๒	๒๔,๘๒๔,๘๐๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๖	๑๑๘	๙๗,๘๘๓,๓๓๐	๙๑	๙๐,๖๕๙,๒๒๐	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๖	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๐๓	๙๓๘,๙๗๕,๘๔๒

๒.๕ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๕๔๘,๘๖๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑	๑๑,๖๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๗	๒๗,๔๐๔,๘๖๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๙๘๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔๘	๔๐,๕๔๘,๘๖๔

๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๖๓,๑๕๒.๖๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๑	๑๑,๖๓๕,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๕	๖,๑๕๙,๓๒๒.๖๖	๑๕	๖,๑๕๙,๓๒๒.๖๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๓,๘๓๐	๑	๓,๘๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-
รวม	๑๗	๑๗,๗๙๘,๑๕๒.๖๖	๑๖	๖,๑๖๓,๑๕๒.๖๖

๒.๗ ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี จำนวน ๑๖ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๖๓,๑๕๒.๖๖ บาท โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบกสนคมนาคมและการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังไค - บ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบจ.ราชบุรี (สำนักช่าง)	ความยาวถนน	สำนักช่าง อบจ.	๑๑,๖๓๕,๐๐๐	-	๑๑,๖๓๕,๐๐๐	เม.ย - มี.ย. ๖๘	-		✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	เม.ย - มี.ย. ๖๘	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มี.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๘,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๕๐๐	๔,๙๙๙,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๘,๔๐๐	๘๔๑,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้พิการเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘		✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ และบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือและ บรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสใน ตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ในด้าน สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	-			✓	
๓	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการ ประกอบอาชีพให้กับ ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓	
๔	โครงการศึกษา งานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้ ประชาชน	จัดศึกษาฐาน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๘๐,๐๐๐	๕๔,๑๐๐	๒๐,๙๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ม.ค.๖๘	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงาน ต่างๆในวันสำคัญ ทางราชการ งานรัฐ พิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมในวัน สำคัญทางราชการ หรืองานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมละ ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗		✓		
๒	โครงการรับเสด็จ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน และ ประชาชนเข้ารับ เสด็จในพื้นที่ อ.สวน ผึ้ง	จำนวน ผู้เข้าร่วมรับ เสด็จ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระ เกียรติ และ สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ และ สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจาก จากพระราชดำริ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ สนับสนุนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวงศ์ ไทยอุษาคเนย์ ประเทศไทย	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาวงศ์ไทย อุษาคเนย์ประเทศไทย	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาของ เยาวชนและ ประชาชน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	เม.ย.๖๘	พ.ย.๖๗		✓		
๓	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ตะนาวศรีด้านยา เสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-			✓	
๔	โครงการ สนับสนุน ประเพณีกินข้าว ห่อภายในตำบล	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีกินข้าว ห่อภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-			✓	
๕	โครงการจัดงาน ประเพณีไทย ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง	เข้าร่วม สนับสนุนการ จัดงานประเพณี ไทยตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓	
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ฉัตร	เข้าร่วม หรือร่วมจัด กิจกรรมในงาน ประเพณีแห่ฉัตร ภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗	-			✓	
๗	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗	พ.ย.๖๗	✓			
๘	โครงการประเพณี รดน้ำคำหัว ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และดำเนินการสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน การดำเนินงาน ของกองทุนส.สช. ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	สมทบงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม ด้านสาธารณสุข ให้แก่ประชาชน	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๕๖,๕๖๘	๒๕๖,๕๖๘	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ม.ค.๖๘	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว อย่างถาวร	ดำเนินการทำหมัน สุนัขและแมวอย่าง ถาวร ภายในตำบล	จำนวนสุนัข และแมวที่ได้ รับการทำหมัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๓,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-			✓	
๒	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า สำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	-ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวและขึ้น ทะเบียนสัตว์ -ดำเนินการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๒๗,๖๐๐	-	๑๒๗,๖๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘ มี.ย.-ส.ค.๖๘	-			✓	
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก โรค ไข้มาลาเรีย หรือ โรคระบาดอื่นๆที่ มีผู้เป็นพาหะนำ โรค ในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หยอดทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ภายในตำบล	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๒๐,๐๐๐	๒๒๗,๕๔๐.๘๐	๙๒,๔๕๙.๒๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	มี.ค.๖๘		✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำใน พื้นที่ ต.ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ระวัง ติดตามให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับ โรคติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จำนวน ๗ หมู่บ้าน	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	
๕	โครงการ สนับสนุนการ ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับโรงพยาบาล	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๕๐๐	-	๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	ม.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	✓			
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล	จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๓	โครงการจัดทำ กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล	จัดกิจกรรม ปฐมวัย ผู้ปกครอง/กิจกรรม วันไหว้ครู ฯลฯ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มี.ย.๖๘	-			✓	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.	เป็นค่าใช้จ่ายเรียน การสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๗๐๑,๒๗๘	๓๘๒,๕๖๘	๓๑๘,๗๑๐	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	ม.ค.๖๘		✓		
๕	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนและศูนย์ เด็กเล็กในเขต ตำบลตะนาวศรี	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับการ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๓๔๑,๘๑๐	๗๔๒,๗๑๖	๙,๖๔๙,๐๙๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ม.ค.๖๘		✓		
๖	โครงการสนับสนุน อาหารเสริมนม ให้แก่เด็กนักเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม นมให้แก่โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กใน เขตตำบล ตะนาวศรี	จำนวน ศพด. และ โรงเรียนที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๔,๑๖๒,๑๐๘	๑๑๓,๓๒๙,๘๖๖	๔,๐๔๘,๗๗๘,๑๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	มี.ค.๖๘		✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดภายใน ตำบล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	จำนวน ผู้ประสบภัย ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขหมอกควันและ ไฟป่า	จัดทำแนวกันไฟ ดำเนินการควบคุม ป้องกันและดับไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า	จำนวน พื้นที่เสี่ยงที่ ได้รับการ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ก.พ.๖๘	✓			
๓	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านจราจรให้แก่ ประชาชน พร้อม พร้อมกัน ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวนจุด บริการ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐	๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘	ธ.ค.๖๗		✓		
๔	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับ อัคคีภัย อบต. ตะนาวศรี	ฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับอาสาสมัคร และ ประชาชน ใน ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-			✓	
๕	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต. ตะนาวศรี	ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต. ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	
๖	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	-			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก(ออล.) ตำบลตะนาวศรี	ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหารสมาชิก สภา เจ้าหน้าที่ อบต. ตะนาวศรี ผู้นำชุมชน ประชาชนและ อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (ออล.) ใน ตำบลตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	-			✓	
๒	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓	
๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (ออล.) อบต. ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับ ส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (ออล.) อบต. ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยภายในตำบล	จัดกิจกรรมให้ความรู้ กับประชาชนเกี่ยวกับ การจัดการขยะใน ครัวเรือนด้วยการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๘๔๔,๐๐๐	-	๘๔๔,๐๐๐	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-		✓		
๒	ธนาคารขยะ ตำบลตะนาวศรี	ลดปริมาณขยะใน ครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งมีการบริหาร จัดการขยะได้ด้วย ตนเองอย่างมีประ สิทธิภาพ	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	๓,๘๓๐	๑,๑๗๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ก.พ.๖๘		✓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ บุคลากรของ อบต.ตะนาวศรี และผู้แทนชุมชน ใน ต.ตะนาวศรี	จัดฝึกอบรมศึกษาดู งานในการกิจที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบต. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ผู้เข้าร่วม การอบรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐๐,๐๐๐	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	-			✓	
๒	อินเตอร์เน็ต ตำบล เพื่อประชาชน	ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตำบลแก่ประชาชน ณ สำนักงาน อบต. ตะนาวศรี	จำนวนจุด บริการ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓	
๓	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ของอปท.ระดับ อำเภอ อ.สวนผึ้ง	อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	จำนวนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	-			✓	

๒. ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องเป่าลม	เครื่องเป่าลมเป่าไปไม้ ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๗ เครื่อง	จำนวน ครุภัณฑ์	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	พ.ย.๖๗	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

-โครงการที่ค้ำจายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight mast จุดวงเวียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-			✓	
๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านโพธิ์งาม-บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๔- หมู่ที่ ๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๓,๖๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-			✓	
๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านห้วยน้ำหมาก หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๙๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๓,๙๖๒,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗				✓	
๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านท่ามะขาม-บ้านห้วยม่วง (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๒๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๔,๒๑๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมและการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเส็งยม บุญเลิศ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านขอยนายจักรพงษ์ บุญหิน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๒,๐๐๐ (ค้ำจ่ายปี ๒๕๖๖)	๔๖๗,๖๔๙.๐๓	๒๔,๓๕๐.๙๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๓	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตห้วยม่วง (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๑๘๙,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๗	๔,๑๘๙,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ กุญแจ พัฒนาระบบการคมนาคมและการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสหภาพ ทองม้วน หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๖,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๓๖,๗๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๕	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านห้วยน้ำหนัก - บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	✓			
๖	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง พร้อมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำหนัก -บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วง ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ก่อสร้างสะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบ อบจ. ราชบุรี	ความยาว ของถนน	สำนักช่าง อบจ.	๖,๕๘๐,๐๐๐	-	๖,๕๘๐,๐๐๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	-		✓		
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาตั้ง- บ้านพระกา หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ ๑ ก.ม. ที่ ๓+๒๙๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ รวมผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก.ม.ที่ ๔+๐๐๐ ถึง ก.ม. ที่ ๔+๑๕๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๘๖๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๘	วางท่อระบายน้ำ บ้านบ่อเก่ากลาง หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ โดย วางท่อ คล. ชัน ๓ (มอก.) ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน (ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของท่อ ระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๕๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๙	ปรับปรุงฝากรอบ คอนกรีตวางระบาย น้ำถนนสายบ้าน นายชาญ หมู่ที่ ๔	ฝากรอบคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่น้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๑,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๓๑,๒๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบ้าน บ่อหวี หมู่ที่ ๔	วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน โดย วางท่อ คล. ขนาด ๑ ๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาว ของท่อ ระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมและการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนนลาด ยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสายบ้านห้วย กระวาน (ซอยกลาง) หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวม ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าโคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๗๗๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	
๑๒	ก่อสร้างถนนลาด ยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสายอ่างเก็บน้ำ ห้วยอะนะ หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคม กึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๑ ชุด (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘,๙๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๘,๙๙๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๓ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยผาก-บ้านห้วย กระวาน หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๒๒๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙,๒๐๐ (ค้ำจ่ายปี ๒๕๖๗)	๒๙,๒๐๐	๐	ต.ค.-พ.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยม่วง-บ้านหนอง ดาด หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๙๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ (ค้ำจ่ายปี ๒๕๖๗)	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๓	ปรับปรุงระบบ ประปาหอสูงบ้าน ท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปา หอสูง โดยรื้อ ถอนถังและแป้นเดิม พร้อมติดตั้งถังและ แป้น ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน ระบบ ประปาที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๔๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	✓			
๔	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน โพธาราม หมู่ที่ ๓	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๗๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๔๕,๔๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๕,๔๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๓ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ลงกระบอก หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อน้ำประปา วางท่อเมน น้ำประปา พิวซี ช่วงที่ ๑ ขนาด ๑๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทางรวม ๕๗๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทางรวม ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร (ตามแผนที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙๓,๓๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	ค.ค.๖๗	✓			
๖	สนับสนุนถังเก็บ น้ำประปาบ้านบ่อ เก่าบน หมู่ที่ ๗	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบโลหะ ๑๒,๕๐๐ บาท	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๕,๐๐๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.๖๘	✓			
๗	ขยายเขตวางท่อเมน ระบบประปา หมู่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	วางท่อเมนประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๓,๗๙๔.๐๐ เมตร (ตามแผนที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๔ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสื่อสาร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายกลุ่มบ้าน เขาอกช้าง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายกลุ่มบ้านเขา อกช้าง หมู่ที่ ๑ (ตามแผนที่ อบต. กำหนด)	จำนวน ระบบเสียง ตามสายที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๔,๕๐๐ (เงินสะสม)	๘๔,๕๐๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.๖๘	✓			
๒	ก่อสร้างระบบเสียง ตามสายบ้านท่า มะขาม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบเสียง ตามสายบ้าน ท่ามะขาม หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้ง โครงสร้างหลังคา (ตามแผนที่ อบต. กำหนด)	จำนวน ระบบเสียง ตามสายที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๓๔,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	✓			
๓	ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายบ้านบ่อเก่า บน หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายบ้านบ่อเก่า บน หมู่ที่ ๗ (ตาม แผนที่ อบต. กำหนด)	จำนวน ระบบเสียง ตามสายที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๒๐๐ (เงินสะสม)	๔๐,๒๐๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.๖๘	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วย น้ำหนัก	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว (ตาม รูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด)	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๕๐ (เงินสะสม)	๓๕,๕๕๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.๖๘	✓			
๒	ปรับปรุงรั้วรอบ อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัก	ปรับปรุงรั้วรอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ขนาด สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๓. เมตร (ตามแผนที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ แห่ง	จำนวน ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ที่ได้รับ การ ปรับปรุง	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๙๑,๖๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๑,๖๐๐	๐	ค.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.๖๘	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างโคมคลุม ลานอบบะหมี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำหนัก	โคมคลุมลานอบ บะหมี่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วย น้ำหนัก ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ หลัง	จำนวน สถานที่ จัด กิจกรรม ของ ศพด.ที่ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายใน สำนักงาน อบต. ตะนาวศรี	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว (ตามรายการที่ อบต.กำหนด)	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๕๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	
๒	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ตัว (ตามรายการ ที่ อบต.กำหนด)	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓	

๒. ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

-ครุภัณฑ์ที่ค้างจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้สื่อเคอร์เนลเล็ก	ขนาด ๔' x ๒' ๖" ๔ ตู้ ๑ ละ ๔,๕๐๐ บาท (ศพด.บ้าน ห้วยผาก)	จำนวน ครุภัณฑ์	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๗	✓			
๒	พัดลม	ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๐ ตัว ๑ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ศพด. บ้านห้วยน้ำหนัก)	จำนวน ครุภัณฑ์	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๗	✓			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑,๓๕๘,๐๐๐	-	๑,๓๕๘,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-		✓		

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องกรองน้ำดื่ม	ขนาด ๑,๒๐๐ ลิตร/ วัน จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.ตะนาวศรี)	จำนวน ครุภัณฑ์	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๔๗,๕๐๐	๔๗,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.๖๘	✓			

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.บ้านห้วยผาก) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติ พื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ของ กระทรวง ICT	จำนวน ครุภัณฑ์	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๙,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๑,๑๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.๖๘	✓			

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๔๘ โครงการ
-รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๔๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒	
-อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๑๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐	
-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘	

๓.๒ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๔) บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๕) ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร

๓.๓ ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ไม่กระจุกตัวเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งและให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง ตามมติประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานขาดระบบการบริหารจัดการทั้งในด้าน การวางแผนและการติดตามประเมินผล ขาดการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างทำให้เกิดปัญหา ก่อนระหว่างการก่อสร้างใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาควรเชิญหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ มาร่วมประชุมการจัดทำแผนของหมู่บ้าน และของ อบต. ด้วย เพื่อมา ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการอื่นรับผิดชอบนั้น มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้

๔. การก่อสร้างถนน ก่อนออกแบบหรือกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำของ อบต. นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาพื้นที่ หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ เพราะผู้นำในพื้นที่จะรู้ว่าช่วงใดของถนนเป็นทางน้ำ ไหล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างถนนขวางทางน้ำ และควรก่อสร้างถนนให้สิ้นสุดสายทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น

๓.๔ บทสรุป

จากท้องที่การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เริ่มการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยได้เสนอกรอบแนวคิด และ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลในภาพรวม ประกอบด้วย ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผลการติดตามและ ประเมินผลการนำไปปฏิบัติ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ก็เป็นการสะท้อนความจริง ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของทุกโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ว่าแต่ละ โครงการนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ก็จะได้เห็นว่าทุกโครงการได้กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน ทำให้ ลดความซ้ำซ้อนของดำเนินงาน สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการประเมินผลในทุกขั้นตอนนั้น ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลต่อความสำเร็จของ โครงการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนในที่สุด
