



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

"คุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์ประเพณีวัฒนธรรม งามล้ำธรรมชาติ พัฒนาการค้าขายแดน แน่นแฟ้นประชาคม"

ข. เป้าประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๑. เส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีโอกาสนในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือที่พอเพียงและเหมาะสม
๔. ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี
๕. ประชาชนมีการศึกษาที่เหมาะสม
๖. ชุมชนได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้คงอยู่ต่อไป
๗. ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
๘. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือถูกต้องตามหลักสากล และทันท่วงทีเมื่อเกิดภัย
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และอนุรักษ์อย่างสมดุล
๑๐. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน
๑๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบการคมนาคม และการระบายน้ำ
๒. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. พัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ำ
๔. พัฒนาระบบสื่อสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาระบบตลาด การค้า การลงทุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๒. พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
๒. ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการศึกษา
๔. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
๕. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๖. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รวม ๗๐๓ โครงการ งบประมาณ ๙๓๘,๙๗๕,๘๔๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๑	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๕๒	๕๒,๗๖๓,๘๓๐	๒๕	๕๗,๗๒๒,๒๒๐	๔๕	๓๑,๗๖๔,๗๕๐	๑๘๓	๕๑๐,๕๐๒,๙๖๐	๓๕๖	๗๖๓,๘๖๙,๖๑๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๙๘๕,๐๐๐	๒๖	๔,๑๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๘,๓๐๓,๔๒๖	๕๙	๒๙,๙๐๑,๐๐๐	๕๐	๒๗,๗๑๘,๕๐๐	๔๙	๒๗,๐๘๓,๕๐๐	๕๐	๒๘,๖๐๗,๕๐๐	๒๖๑	๑๔๑,๖๑๓,๙๒๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๖	๑,๑๕๓,๕๐๐	๗	๑,๒๐๓,๕๐๐	๒๘	๔,๕๔๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๒	๒๔,๘๒๔,๘๐๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๒	๑๑๘	๙๗,๘๘๓,๓๓๐	๙๑	๙๐,๖๕๙,๒๒๐	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๒	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๐๓	๙๓๘,๙๗๕,๘๔๒

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินสะสม รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๗๙ โครงการงบประมาณ ๗๓,๗๒๙,๘๙๒.๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๒๗	๔๕,๔๔๒,๐๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๓	๒๖,๘๑๖,๖๖๒.๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑,๓๔๖,๒๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๗๙	๗๓,๗๒๙,๘๙๒.๔๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสะสม รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๓๘ โครงการใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๙๙๘,๔๙๗.๕๔ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๙	๒๓,๕๓๒,๑๘๐.๗๘	๖	๖,๓๔๑,๑๘๐.๗๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๙	๒๓,๔๗๑,๐๒๙.๒๖	๒๙	๒๓,๔๗๑,๐๒๙.๒๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑,๐๙๗,๗๖๗.๕๐	๑	๑,๐๙๗,๗๖๗.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	๘๘,๕๒๐	๒	๘๘,๕๒๐
รวม	๔๑	๔๘,๑๐๙,๕๙๗.๕๔	๓๘	๓๐,๙๙๘,๔๙๗.๕๔

ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสะสม รายได้อื่นๆของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๓๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๙๙๘,๔๙๗.๕๔ บาท โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโคราชสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 (๑) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านพุดิน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านพุดิน หมู่ที่ ๑	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๕๔,๘๓๐ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๔๕๔,๘๒๙,๓๘	๐.๖๒	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๑๓๓,๓๕๑.๔๐	๖๔๘.๖๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๑.๑ กลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านไทรงาม-บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดียว สูง ๙ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๔ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๖๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๓,๖๕๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗				✓	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านหัวน้ำหมก-บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดียว สูง ๙ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๘๖๒,๘๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๓,๘๖๒,๘๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๒ กุศยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคม และการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซม และบำรุงทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างภายใน ตำบล	ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาด ยางถนน ลูกรัง คอสะพาน ระบบประปา ไฟส่อง ทางสาธารณะ ไฟ กระพริบต่าง ๆ กล้อง วงจรปิด เสียงตาม สายอาคารสำนัก งาน และทรัพย์สิน สิ้นอื่นๆ ของ อบต.ที่ชำรุด	จำนวน ทรัพย์สินที่ ได้รับการ บำรุงรักษา	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐	๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านนาย เจริญ วงศ์ทอง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	ธนาภิรักษ์ ไม่อนุญาต ให้ใช้พื้นที่
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต สายบ้านวังมิล สวนฝั่ง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๗๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	ธนาภิรักษ์ ไม่อนุญาต ให้ใช้พื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสายบ้าน บ่อเก่าล่าง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๕๙๙,๐๐๐ เงินสะสม	๔,๓๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	✓			
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อเก่า กลาง-บ้านนางไฟ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๗๐๓,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔,๗๐๓,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗			✓		
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสายบ้าน ท่ากู่ลา-ร.บ.๒ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕,๔๐๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๕,๔๐๖,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ต.ค. ๖๗		✓		แล้ว เสร็จ ต.ค.๖๗
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีตสายบ้านท่า มะขาม -บ้านห้วย ม่วง (จุดบ้านตะ เคียนทอง)หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕,๑๙๖,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐.๐๐	๕,๑๙๖,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ต.ค. ๖๗		✓		แล้ว เสร็จ ต.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสายรอบ หมู่บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๖,๕๘๙,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๖,๕๘๙,๐๐๐	ม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-พ.ย. ๖๗	✓			แล้ว เสร็จ พ.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยนาย สหภาพ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๖,๗๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๖,๗๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗			✓		
๑๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รื้อสายบ้านห้วย น้ำหนัก-บ้านห้วย ผาก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗			✓		
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วง พร้อมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย น้ำหนัก-บ้านห้วย ผาก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	ความยาว ของถนน	สำนักช่าง อบจ. ราชบุรี	๖,๕๘๐,๐๐๐ งบ อบจ. ราชบุรี	๐.๐๐	๖,๕๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำบ้านบ่อ เก่ากลาง หมู่ที่ ๑	วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น ๓ (มอก.) ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน	ความยาว ของท่อ ระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๕๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านบ่อหริ หมู่ที่ ๔	วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	ความยาว ของท่อ ระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๔	โครงการปรับปรุง ฝาท่อคอนกรีตตรง ระบายน้ำถนนสาย บ้านนาขาย หมู่ที่ ๔	ฝาท่อคอนกรีตช่วง ที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร	ความยาว ของราง ระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๑,๒๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๑,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๓ กิจยุทธ์ พัฒนาาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุง ระบบประปาหอดึง สูงบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	รื้อถอนถังแชมเปญเดิม พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	จำนวน ระบบ ประปาที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๔๔,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๗๕๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๔๕,๔๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๔๕,๔๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๓	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านห้วยผาก- บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๒๒๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙,๒๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๒๙,๐๐๐	๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			
๔	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านห้วยม่วง- บ้านหนองตาดัง หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๙๗๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๒๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๑๓๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			
๕	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านลูกกระรอก หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ช่วงที่ ๑ ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๙๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๑,๐๖๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙๓,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-ต.ค.-พ.ย. ๖๗			✓	แล้ว เสร็จ พ.ย. ๖๗
๖	โครงการสนับสนุน ถังเก็บน้ำประปา บ้านบ่อเกาบน หมู่ที่ ๗	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบ	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๔ กุลยุทธ์ พัฒนาระบบสื่อสาร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๔,๕๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๘๔,๕๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๒	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งโครงสร้างหลังคาบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งโครงสร้างหลังคา	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๓	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่า หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่า	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๒๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๐,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ กุลยุทธ์ พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการค้าเป็นงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-	✓			ไม่ใช้ งบ ประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวห้วยคอกหมู	ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวห้วยคอกหมู	จำนวน แหล่ง ท่องเที่ยวที่ ได้รับการ บำรุงรักษา	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กอง สวัสดิการ อบต.	๘,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๗๑๐,๐๐๐	๖,๒๑๓,๙๐๐	๗๖,๑๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้ พิการที่ ได้รับเบี้ย ยังชีพ	กอง สวัสดิการ อบต.	๑,๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	กอง สวัสดิการ อบต.	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุน การดำเนินงานของ กองทุนสสส.สช.ใน ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	สมทบงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม ด้านสาธารณสุขให้แก่ ประชาชน	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๘๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๓,๒๗๐	๒๕๒,๒๗๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๑๐	๘,๐๙๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือ และบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือและ บรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๓๐,๐๐๐ (อปต.) ๑๗๕,๔๒๖ (พมจ.ราชบุรี)	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐ ๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-	✓			งบ ประมาณ หน่วยงาน อื่น
๓	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ในด้านการ ประกอบอาชีพให้กับ ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๔	โครงการศึกษา งานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้ ประชาชน	จัดศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๓๙,๘๔๐	๓๕,๑๖๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	ก.พ.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงาน ต่างๆในวันสำคัญ ทางราชการ งานรัฐ พิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางราชการหรืองานรัฐ พิธีต่างๆ กิจกรรมละ ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ธ.ค.๖๖ ส.ค.๖๗	✓			
๒	โครงการรับเสด็จ พระ มหากษัตริย์ และพระบรมวงศ านุวงศ์	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน และ ประชาชนเข้ารับเสด็จ ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง	จำนวน ผู้เข้าร่วม รับเสด็จฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๒๕,๐๐๐ โอนสด ๑๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระ เกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ ราชดำริ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๕	๔๐,๐๕๕	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาวไทย แห่งชาติกีฬาชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	-	✓		✓	
๒	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของเยาวชนและ ประชาชน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	เม.ย.๖๗	พ.ย.๖๖ ส.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาคนาวศรีตำบล ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๗๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	✓			
๔	โครงการสนับสนุน ประเพณีกินข้าวห่อ ภายในตำบล	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีกินข้าวห่อ ภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ส.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	✓			
๕	โครงการจัดงานประ เพณีไทยตะนาวศรี	เข้าร่วม สนับสนุนการ จัดงานประเพณีไทย ตะนาวศรี อ.สามฝั่ง เจ้า	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๓๐,๐๐๐	๖,๐๕๐	๒๓,๙๕๐	ส.ค.๖๗	-ส.ค.๖๗	✓			
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ฉัตร	เข้าร่วม หรือร่วมจัดกิจ กรรมในงานประเพณี แห่ฉัตรภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖	-			✓	
๗	โครงการอนุรักษ์วัฒน ธรมประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	✓			
๘	โครงการประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กองสวัสดิ การสังคม อบต.	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๓๘,๐๐๐	๖๐,๐๔๐	๑,๙๖๐	เม.ย.๖๗	-เม.ย.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค ใช้เลือดออก ไรต์ใช้ มาลาเรีย หรือโรค ระบบต่อเนื้อเยื่อ เป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ ต.ตะนาว ศรี	ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หยอดทรายอะเบทและ พ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ภายในตำบล	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับ การ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๐๐	๖,๑๘๐	๒๙,๓๒๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าสำหรับขับ เคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	-ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวและขึ้นทะเบียน สัตว์ -ดำเนินการรณรงค์ ฉีด วัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับ การ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๒๒,๑๔๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๔๗	๒๔,๑๙๓	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	-ส.ค.๖๗	✓			
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรค อุบัติซ้ำในพื้นที่ ต. ตะนาวศรี	ดำเนินการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ระวังปลอดจน ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จำนวน ๗ หมู่บ้าน	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับ การ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-		✓		
๔	โครงการสนับสนุน การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับโรงพยาบาล	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๕๐๐	-	๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			ไม่ใช้ งบ ประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.	เป็นค่าจัดการเรียน การสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง	จำนวน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๖๘๕,๓๐๐	๖๒๓,๕๗๘	๖๑,๗๒๒	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ส.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการสนับสนุน อาหารเสริมนม ให้แก่เด็กนักเรียน	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนและ ศูนย์เด็กเล็กในเขต ตำบล ตะนาวศรี	จำนวน ศพด. และ โรงเรียนที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๔,๓๒๕,๐๐๙	๓,๗๓๓,๖๐๘.๘๖	๕๙๑,๓๙๖.๑๑	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	มี.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กใน เขตตำบลตะนาวศรี	จำนวน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๓๓๒,๕๒๕	๙,๓๕๓,๕๔๒	๙๗๘,๙๘๓	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๔	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็ก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบล	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐ โหนด ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดทำ กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล	จัดกิจกรรมปฐมวัยเทศ ผู้ปกครอง,กิจกรรม วันไหว้ครู ฯลฯ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๑,๙๔๐	๑๘,๐๖๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๖	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาสีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล	จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาสีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	-			✓	
๗	โครงการติดตั้ง กล่องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำหนัด	ติดตั้งกล่อง โทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๔ ตัว	จำนวน กล่อง วงจรปิดที่ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๕๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๓๕,๕๕๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	
๘	โครงการปรับปรุงรั้ว รอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัด	ปรับปรุงรั้วรอบ อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร	จำนวน ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๙๑,๖๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๙๑,๖๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	
๙	โครงการก่อสร้าง โดมคลุมลาน อเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัด	โดม ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	จำนวน สถานที่จัด กิจกรรม ของ ศพด. ที่เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดภายในตำบล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	-	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน จราจรให้แก่ ประชาชน พร้อมกัน รณรงค์ ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	จำนวนจุด บริการ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๙,๒๑๐	๑๐,๗๙๐	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	ธ.ค.๖๖	✓			
๒	โครงการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยต่างๆ	ดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ประสบภัย	จำนวน ผู้ประสบภัย ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๔,๔๙๒.๔๐	๔๔,๔๙๒.๔๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขหมอก ควันและไฟป่า	จัดทำแผนกไฟ ดำเนิน การควบคุม ป้องกันและดับไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า	จำนวน พื้นที่เสี่ยงที่ ได้รับการ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๗	มี.ค.๖๗	✓			
๔	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต. ตะนาวศรี	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ โอนสด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย อบต. ตะนาวศรี	ฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับ อาสาสมัคร และประชาชน ใน ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	-			✓	
๖	โครงการการฝึก ปฏิบัติการป้องกัน อัคคีภัยในสถาน ศึกษาในตำบล ตะนาวศรี	จัดฝึกอบรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๗	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๓๕๐	๔๙๗,๓๕๐	๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	เม.ย.๖๗	✓			
๘	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๙	โครงการปรับปรุง ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ได้รับ การ ปรับปรุง	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	๗๙,๕๐๐-	๕๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุง ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ได้รับ การ ปรับปรุง	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐-	๔๕๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์พันธุพืช ยากรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุพืชยากรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) อบต. ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับ ส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) อบต. ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
(๑) แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย ภายในตำบล	จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับการ จัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๑,๒๐๐	-	๒๑,๒๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
		การบริหารจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย เช่น กำจัดมูลฝอย ณ บ่อ ฝังกลบ ค่าถังขยะ ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ	จำนวนขยะ มูลฝอยที่ นำไปกำจัด	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑,๔๙๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๗,๗๖๗.๕๐	๑๙๒,๒๓๒.๕๐	มี.ย.-ก.ย.๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้า ราชการ บุคลากร ของ อบต.ตะนาวศรี และผู้แทนชุมชน ใน ต.ตะนาวศรี	จัดฝึกอบรมศึกษาดู งานในภารกิจที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ผู้เข้าร่วม การอบรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ. ๖๗	-			✓	
๒	อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อประชาชน	ให้บริการอินเทอร์เน็ต เน็ตตำบลแก่ประชา ชน ณ สำนักงาน อบต.	จำนวนจุด บริการฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๑๑,๔๘๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ อ.สวนผึ้ง	อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	จำนวนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	✓			

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน กรุณาแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

พจ
(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี